

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ"

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив

school@chestemenski.com, info-1690149@edu.mon.bg

тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

МАРИЯ ИЛЧЕВСКА, заповед № РД-10-1968/ 02.07.2026г

П Л А Н

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПБ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В

ОБЕКТ: ОУ“ КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“

на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.), изм. ДВ. Бр. 37 от 07 май 2021г

Мероприятия преди текущия ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделните дейности:

1. Да се проведе инструктаж по ПБ с всички участници в ремонта по

списък.

срок: Преди началото на ремонта

отг: Цветан Геленчев

2. Да се извърши основно почистване от горими и ненужни материали на обекта, а тези, които не може да се отстранят, да се пожарообезопасят. Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат премахнати, същите да се покриват с негорим материал.

срок: Преди началото на ремонта

отг: Милена Близнакова, домакин

3. Да се извърши проверка за състоянието на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните хидранти, и установените неизправности се отстранят.

срок: Преди началото на ремонта

отг: Георги Димов

Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. Стриктно да се изпълняват изискванията от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

срок: Постоянен

отг: Цветан Геленчев

2. По време на ремонта да се поддържат свободни евакуационните пътища и изходи и да се осигури достъп до всички съседни обекти /помещения/ и до пожарните хидранти.

срок: Постоянен

отг: Георги Димов

3. Съхраняването на необходимите за ремонта машини, резервни части и различни видове строителни материали и др. да става само в определеното за целта помещение.

срок: Постоянен

отг: Милена Близнакова,

домакин

4. При извършване на монтажни и заваръчни работи в помещения, осигурени с евакуационно осветление, да се вземат необходимите мерки за недопускане лъжливо сработване или повреда на същите.

срок: Постоянен

отг: Георги Димов

5. Всички работни места да се почистват от горими отпадъци и материали след завършване на работния ден. Отпадъците да се съхраняват в специални негорими затворени съдове.

срок: Постоянен

отг: Георги Димов

Мероприятия след ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. След приключване на ремонта, мястото, където е извършен ремонта да се почисти.

отг: Милена Близнакова, домакин

